


# 项目支出绩效自评表



项目名称:	46010021T000000056560-海南铁路公司应急指挥中心周边规划路项目			填报人:	李诗怡		联系方式:			
主管部门:	403-海口市住房和城乡建设局			实施单位:	403004-海口市建筑工程定额管理站					
是否公开:	是			网址:	<a href="http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/">http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/</a>					
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数				分值	执行率	得分
资金总额:		1,800,000.00	5,120,000.00	5,120,000.00				10.00	100	10
其中: 财政资金:		1,800,000.00	5,120,000.00	5,120,000.00					100	
单位资金:		0.00	0.00	0.00					0	
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00					0	
年度目标				年度目标完成情况						
完成概算建设范围。				已完成形象进度87%						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	100	平方米/公顷	100	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	95	个	95	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	0	0.00%	10.00	0	尚未竣工验收
产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	0	100.00%	5.00	5	
产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	100	100.00%	5.00	5	
产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	87	87.00%	5.00	4.35	受征拆工作及年底雨
效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	100	%	0	0.00%	10.00	0	尚未完工
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	0	0.00%	10.00	0	尚未完工
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	100	人	0	0.00%	10.00	0	尚未通车
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	100	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	在概算范围内完成项目建设	定性	是	其他		2	5.00	3	
合计								100.00	57.35	