

省府北-白龙南交叉路口互通工程

项目绩效评价报告



一、项目概况

(一) 项目基本性质、用途和主要内容

该项目全长 589.52 米（其中：地道暗埋段 118m，地道敞开段 264m），白龙南路段宽 45 米，省府北路段宽 34 米；主要建设内容包括道路、排水、交通、照明、绿化、地道主体结构及附属配套工程

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：在概算范围内完成该项目建设。

2022 年年度目标是在概算范围内完成该项目建设。

当年年度目标完成情况：已完工并完成竣工验收

二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策情况

严格按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《必须招标的工程项目规定》、《海南省工程建设项目招标事项核

准办法》（琼发改投资[2016]1212 号）要求，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式，重要决策经单位会议讨论后决定。

（二）项目资金

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 0 元，资金总额-全年预算数 8,000,000.00 元，

财政资金-年初预算数 0 元 财政资金-全年预算数 8,000,000.00 元，

专户-年初预算数 0 元，专户全年预算数 0 元，

单位年初预算数 0 元，单位全年预算数 0 元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数 8,000,000.00 元，资金总额-执行率 100%

其中：

财政资金-全年执行数 8,000,000.00 元，财政资金-执行率 100%

专户全年执行数 0 元，专户-执行率 0

单位全年执行数 0 元，单位全年执行率 0

（四）项目资金管理情况

2022 年度，我单位完善项目管理制度和内部控制制度，保证了市政基础设施项目资金的安全有效运转，确保了项目并按计划完成。大额项目资金经单位“三重一大”制度讨论后进行拨付，支付过程中严格审批程序，按规定用途使用资金，会计核算结果真实准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目施工监理是进行公开招标的，目前已完工，并完成竣工验收。

（二）项目管理情况分析

项目建立管理规定，平时每周进行日常质量、安全、进度等巡查，固定每周举行工程项目监理例会。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析

I. 项目的经济性分析

(1)项目成本(预算)控制情况

优良

(2)项目成本(预算)节约情况

优良

2. 项目的效率性分析

项目已完工，目前完成投资 11100 万元

3. 项目的效益性分析

项目建成使得周边居民通行出现便利。

(二)项目绩效目标未完成原因分析

无

(三) 项目支出绩效自评表中全年预算数为自动取数，与实际情况不符，实际金额以报告为准。