


项目支出绩效自评表



项目名称:	46010021T000000068754-海南白驹学校 椰海分校周边配套路网项目	填报人:	李诗怡	联系方式:	13976170994
主管部门:	403-海口市住房和城乡建设局	实施单位:	403004-海口市建筑工程定额管理站		
是否公开:	是	网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/xxgk/		

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	260,000.00	260,000.00	260,000.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:	260,000.00	260,000.00	260,000.00		100	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标	年度目标完成情况
项目整体计划安排合理。	项目已竣工验收。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	5	0.00%	10.00	0	有交通工程设计变更
产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	100	100.00%	20.00	20	
成本指标	经济成本指标	在概算范围内完成项目建设	定性	是	其他	是	1	20.00	20	
合计								100.00	90	