


项目支出绩效自评表



项目名称:	46010021T000000056301-G15沈海高速公路海口段地面市政道路相关迁改工程	填报人:	李诗怡	联系方式:	
主管部门:	403-海口市住房和城乡建设局	实施单位:	403004-海口市建筑工程定额管理站		
是否公开:	是	网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmx/		

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	40,000,000.00	75,000,000.00	74,306,289.77	10.00	99.08	9.91
其中:财政资金:	40,000,000.00	75,000,000.00	74,306,289.77		99.08	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标	年度目标完成情况
在概算范围内完成该项目建设。	未完工

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	40	40.00%	20.00	8	项目由多个迁改工程组成,其中部分已竣工验收
产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	0	100.00%	10.00	10	
产出指标	时效指标	工程建设按计划完成率	≥	100	%	60	60.00%	20.00	12	因G15沈海高速公路海口段地面市政道路部分项目无法提交工作面导致项目延期
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	100	100.00%	20.00	20	
成本指标	经济成本指标	在概算范围内完成项目建设	定性	是		是	2	20.00	12	
合计								100.00	71.91	