

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021T000000069055-锦绣路项目		填报人:	李诗怡		联系方式:				
主管部门:	403-海口市住房和城乡建设局		实施单位:	403004-海口市建筑工程定额管理站						
是否公开:	是		网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bxxm/						
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分		
资金总额:		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		10.00	100	10		
其中:财政资金:		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00			100			
单位资金:		0.00	0.00	0.00			0			
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0			
年度目标				年度目标完成情况						
在概算范围内完成项目建设				项目已完工,办理甩项验收中。						

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	90	90.00%	20.00	18	受征拆影响,项目部分排水工程未能实施,目前在办理甩项验收中。
产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	5	0.00%	10.00	0	受征拆影响,项目部分排水工程未能实施,产生变更。
产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	100	100.00%	20.00	20	
成本指标	经济成本指标	在概算范围内完成项目建设	定性	是	其他	是		20.00		
合计								100.00	68	