

# 海口市项目支出绩效自评报告



## 一、项目概况

### （一）项目基本情况：

预算单位 海口市建筑工程定额管理站 的项目 G15 沈海高速公路海口段地面市政部分项目属于部门项目

主管部门为海口市住房和城乡建设局

项目概述如下：道路全长 11655.67 米，红线宽度 100 米。主要建设内容包含道路、交通、桥涵、排水、照明、电力管沟、绿化及交通导改工程等。

### （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：完成项目包括施工图阶段在内的前期工作。

2023 年度目标是完成项目开工前准备工作，2023 年项目已开工。

## 二、项目决策及资金使用管理情况

### （一）项目决策情况

严格按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《必须招标的工程项目规定》、《海南省工程建设项目招标事项核准办法》（琼发改投资[2016]1212 号）要求，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式，重要决策经单位会议讨论后决定。

### （二）项目资金

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 17418966.38 元，资金总额-全年预算数 17418966.38 元，

财政资金-年初预算数 17418966.38 元 财政资金-全年预算数 17418966.38 元，

专户-年初预算数 0 元，专户全年预算数 0 元，

单位年初预算数 0 元，单位全年预算数 0 元。

### （三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数 17418966.38 元，资金总额-执行率 100.00%元

其中：

财政资金-全年执行数 17418966.38 元，财政资金-执行率 100.00%

专户全年执行数 0 元，专户-执行率 0

单位全年执行数 0 元，单位全年执行率 0.00%

#### （四）项目资金管理情况

2023 年度，我单位完善项目管理制度和内部控制制度，保证了市政基础设施项目资金的安全有效运转，确保了项目并按计划完成。大额项目资金经讨论后进行拨付，支付过程中严格审批程序，按规定用途使用资金，会计核算结果真实准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。