

项目支出绩效自评表



| | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|--------------------------------|---|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|----------------|
| 项目名称: | 46010021T0000000033323-西海岸南片区公园配套停车场项目 | | 填报人: | 李诗怡 | 联系方式: | 15308930544 | | | | |
| 主管部门: | 403-海口市住房和城乡建设局 | | 实施单位: | 403004-海口市建筑工程定额管理站 | | | | | | |
| 是否公开: | 是 | | 网址: | http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bxxm/ | | | | | | |
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 | | | |
| 资金总额: | 20,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 10.00 | 100 | 10 | | | |
| 其中:财政资金: | 20,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | | 100 | | | | |
| 单位资金: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0 | | | | |
| 财政专户管理资金: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0 | | | | |
| 年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| 在概算范围内完成项目建设 | | | 已完成项目消防验收,正在进行项目北区、东区车库人防验收整改。 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 100 | % | 0 | 0.00% | 20.00 | 0 | 尚未完成竣工验收 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 | ≤ | 5 | % | 5 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 工程建设按计划完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 20.00 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 20.00 | 20 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 在概算范围内完成项目建设 | 定性 | 是 | | | 1 | 20.00 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100.00 | 80 | |