

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021T000000033660-椰海大道和东线高速互通立交工程		填报人:	李诗怡		联系方式:				
主管部门:	403-海口市住房和城乡建设局		实施单位:	403004-海口市建筑工程定额管理站						
是否公开:	是		网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/czt/baxm/						
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分		
资金总额:		500,000.00	500,000.00	500,000.00		10.00	100	10		
其中:财政资金:		500,000.00	500,000.00	500,000.00			100			
单位资金:		0.00	0.00	0.00			0			
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0			
年度目标				年度目标完成情况						
完成改造路线全长约6747.08米,主要建设内容包括道路、桥涵、排水、电力管沟、交通、照明及绿化工程。				已在概算批复范围内完成该项目建设。						

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	3	100.00%	10.00	10	
产出指标	时效指标	工程建设按计划完成率	≥	100	%	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	生态效益指标	施工扬尘污染次数	≤	0	次	0	100.00%	20.00	20	
成本指标	经济成本指标	在概算范围内完成项目建设	定性	是	其他	是	1	20.00	20	
合计								100.00	100	

