

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021T000000142927-恩祥新城北大附中附小市政配套路网工程（北附一、四、六号路）	填报人:	李诗怡	联系方式:	13098989775	
主管部门:	403-海口市住房和城乡建设局	实施单位:	403004-海口市建筑工程定额管理站			
是否公开:	是	网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bm/			
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	10.00	100	10
其中:财政资金:	500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00		100	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	
年度目标			年度目标完成情况			
项目整体计划安排合理。			已完成形象进度60%，因业里村段未征拆，项目暂缓施工			



一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	0	0.00%	20.00	0	业里村段未征拆，未完成项目建设，尚未验收
产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	5	0.00%	10.00	0	北附六号路排水工程施工增加钢板支护桩
产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	60	60.00%	20.00	12	业里村段未征拆，项目暂缓施工
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	60	60.00%	20.00	12	业里村段未征拆，项目暂缓施工
成本指标	经济成本指标	在概算范围内完成项目建设	定性	是			2	20.00	12	业里村段未征拆，项目暂缓施工
合计								100.00	46	