

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021T000000074620-海口市长滨西六街（长海大道西延长线至大效村段）项目		填报人:	李诗怡		联系方式:	1998975076			
主管部门:	403-海口市住房和城乡建设局		实施单位:	403004-海口市建筑工程定额管理站						
是否公开:	是		网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bm						
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分			
资金总额:	500,000.00	150,000.00	0.00		10.00	0	0			
其中: 财政资金:	500,000.00	150,000.00	0.00			0				
单位资金:	0.00	0.00	0.00			0				
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00			0				
年度目标			年度目标完成情况							
道路修建完成并验收合格，满足使用要求			项目已完工，办理竣工验收中。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	0	0.00%	20.00	0	在办理竣工验收中。
产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	5	0.00%	10.00	0	有交通工程设计变更
产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	100	100.00%	20.00	20	
成本指标	经济成本指标	在概算范围内完成项目建设	定性	是	其他	是	1	20.00	20	
合计								100.00	60	