


项目支出绩效自评表



项目名称:	46010022T000000674934-博义、盐灶、八灶片区棚户区改造基础设施项目-盐灶路西、纬三路西、盐灶一横路、经二路、经六路等5条路	填报人:	李诗怡	联系方式:	
主管部门:	403-海口市住房和城乡建设局	实施单位:	403004-海口市建筑工程定额管理站		
是否公开:	是	网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/mxm/		

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	3,000,000.00	15,000,000.00	5,072,764.52	10.00	33.82	3.38
其中: 财政资金:	3,000,000.00	15,000,000.00	5,072,764.52		33.82	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标	年度目标完成情况
在概算范围内完成该项目建设工作	已完成形象进度70%

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	0	0.00%	20.00	0	
产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	10	0.00%	10.00	0	项目由于无法完成征拆工作, 根据市政府会议精神批示, 仅按照现状道路宽度进行新建施工, 不再拓宽
产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	70	70.00%	20.00	14	因征拆、资金问题进展较慢
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	70	70.00%	20.00	14	
成本指标	经济成本指标	在概算范围内完成项目建设	定性	是	其他		2	20.00	12	
合计								100.00	43.38	