

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010022T000000679516-招商局总部配 套路项目	填报人:	李诗怡	联系方式:	
主管部门:	403-海口市住房和城乡建设局	实施单位:	403004-海口市建筑工程定额管理站		
是否公开:	是	网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/xxml/		



资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	250,000.00	250,000.00	250,000.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:	250,000.00	250,000.00	250,000.00		100	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标	年度目标完成情况
在概算范围内完成该项目建设工作	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指 标值	度量单位	实际完 成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	0	0.00%	20.00	0	项目南段道路因丘海佳源小区及梦幻园小区无法征拆, 已报市政府甩项, 正在进行项目收尾工作, 尚未验收。
产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	5	0.00%	10.00	0	污水管驳接由拖拉管施工变更调整为顶管施工
产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	60	60.00%	20.00	12	顶管施工拆除滨海大道中央绿化带增加计划时间
效益指标	社会效益 指标	设施正常运转率	≥	100	%	60	60.00%	20.00	12	项目南段道路因丘海佳源小区及梦幻园小区无法征拆, 已报市政府甩项。
成本指标	经济成本 指标	在概算范围内完成项目建设	定性	是	其他		2	20.00	12	项目南段道路因丘海佳源小区及梦幻园小区无法征拆, 已报市政府甩项。
合计								100.00	46	